

VERBALE CICLO DI ACCENSIONE

ESTROSPEED



| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Committente

Progetto edile / lotto dei lavori

| |
|--|
| |
|--|

Parte dell'edificio / piano / appartamento

DISATTIVARE L'ATTENUAZIONE NOTTURNA!

| AVVIAMENTO INIZIALE | TEMPERATURA DI MANDATA | DATA | ORA | TEMPERATURA DI MANDATA EFFETTIVA | COLLAUDATORE |
|-------------------------------------|------------------------|------|-----|----------------------------------|--------------|
| 2° al 4° giorno dopo la posa | + 25 °C | | | | |
| 5° al 9° giorno dopo la posa | + 55 °C* | | | | |
| 10° giorno dopo la posa | + 45 °C | | | | |
| 11° giorno dopo la posa | + 35 °C | | | | |
| 12° giorno dopo la posa, per 24 ore | + 25 °C | | | | |

***IMPOSTARE LA TEMPERATURA MASSIMA DI PROGETTO, IN OGNI MODO NON SUPERARE I + 55 °C.**

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Data fine ciclo

Data verbale

Attenzione: prima della posa del rivestimento occorre far scendere la temperatura del massetto a $\leq +25$ °C. Attenersi in ogni caso ai valori richiesti dal posatore. Durante la fase di riscaldamento arieggiare l'ambiente per 15 - 20 minuti, due o tre volte al giorno. **Non** si devono eseguire **lavori di intonacatura** e le superfici del massetto o restare sgombre.

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Durante il preriscaldamento si è provveduto ad aerare gli ambienti secondo le direttive del posatore? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | si | no | Nome / firma |

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Si è mantenuta la superficie sgombra da materiali da costruzione e altre coperture? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | si | no | Nome / firma |

| |
|--|
| |
|--|

Impresa termoidraulica - denominazione, timbro e firma