

VERBALE CICLO DI ACCENSIONE

LAMBDA® PLUS



Committente

Progetto edile / lotto dei lavori

Parte dell'edificio / piano / appartamento

DISATTIVARE L'ATTENUAZIONE NOTTURNA!

AVVIAMENTO INIZIALE	TEMPERATURA DI MANDATA	DATA	ORA	TEMPERATURA DI MANDATA EFFETTIVA	COLLAUDATORE
14° giorno dopo la posa	+ 25 °C				
15° giorno dopo la posa	+ 35 °C				
16° fino al 23° giorno dopo la posa (minimo 7 gg)	+ 45 °C*				
24° giorno dopo la posa	+ 35 °C				
25° giorno dopo la posa, per 24 ore o fino alla maturità di posa	+ 25 °C				

***IMPOSTARE LA TEMPERATURA MASSIMA DI PROGETTO, IN OGNI MODO NON SUPERARE I + 55 °C.**

Data fine ciclo	Data verbale
-----------------	--------------

Attenzione: prima della posa del rivestimento occorre far scendere la temperatura del massetto a $\leq +25$ °C. Attenersi in ogni caso ai valori richiesti dal posatore. Durante la fase di riscaldamento arieggiare l'ambiente per 15 - 20 minuti, due o tre volte al giorno. **Non** si devono eseguire **lavori di intonacatura** e le superfici del massetto o restare sgombre.

Durante il preriscaldamento si è provveduto ad aerare gli ambienti secondo le direttive del posatore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	si	no	Nome / firma

Si è mantenuta la superficie sgombra da materiali da costruzione e altre coperture?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	si	no	Nome / firma

Impresa termoidraulica - denominazione, timbro e firma