

# VERBALE CICLO DI ACCENSIONE

## RISOL PRO



Committente

Progetto edile / lotto dei lavori

Parte dell'edificio / piano / appartamento

**DISATTIVARE L'ATTENUAZIONE NOTTURNA!**

AVVIAMENTO INIZIALE	TEMPERATURA DI MANDATA	DATA	ORA	TEMPERATURA DI MANDATA EFFETTIVA	COLLAUDATORE
5° giorno dopo la posa	+ 25 °C				
6° giorno dopo la posa	+ 35 °C				
7° al 13° giorno dopo la posa	+ 55 °C*				
14° al 22° giorno dopo la posa	+ 35 °C				
23° giorno dopo la posa, per 24 ore o fino alla maturità di posa	+ 25 °C				

**\*IMPOSTARE LA TEMPERATURA MASSIMA DI PROGETTO, IN OGNI MODO NON SUPERARE I + 55 °C.**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data fine ciclo	Data verbale

**Attenzione:** prima della posa del rivestimento occorre far scendere la temperatura del massetto a  $\leq +25$  °C. Attenersi in ogni caso ai valori richiesti dal posatore. Durante la fase di riscaldamento arieggiare l'ambiente per 15 - 20 minuti, due o tre volte al giorno. **Non** si devono eseguire **lavori di intonacatura** e le superfici del massetto o restare sgombre.

Durante il preriscaldamento si è provveduto ad aerare gli ambienti secondo le direttive del posatore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nome / firma
	si	no	

Si è mantenuta la superficie sgombra da materiali da costruzione e altre coperture?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nome / firma
	si	no	

Impresa termoidraulica - denominazione, timbro e firma